

Rapporto di verifica

N°	Tipo di verifica		Rif. CEI	In corso d'opera	A fine opera	Esito verifica
	Esame a vista	Prova				
1	Protezione contro i contatti diretti		64-8/6 611.3a)	*		Positivo
2	Scelta condutture (portata e caduta di tensione)		64-8/6 611.3c)	*		Positivo
3	Scelta e taratura dei dispositivi di protezione		64-8/6 611.3d)	*		Positivo
4	Corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando		64-8/6 611.3e)	*		Positivo
5	Identific. condutt. di N. e PE; inserz. degli int. unipolari sul condutt. di fase		64-8/6 611.3g)	*		Positivo
6	Scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione		64-8/6 611.3f)	*		Positivo
7	Schemi elettrici		64-8/6 611.3h)		*	Presenti
8	Identificazione dei circuiti		64-8/6 611.3i)		*	Positivo
9	Idoneità delle connessioni		64-8/6 611.3l)	*		Positivo
10	Accessibilità all' impianto per manutenzione		64-8/6 611.3m)	*		Positivo
11		Continuità conduttori PE ed equipotenziali	64-8/6 612.2		*	Positivo
12		Resistenza di isolamento (F+N)/PE	64-8/6 612.3		*	> 0,5 Mohm
13		Verifica protezione per separazione elettrica	64-8/6 612.4.3		*	Fra prim./sec. >0,5 Mohm
14		Verifica circuiti SELV	64-8/6 612.4.1		*	Positivo
15		Prove interruttori differenziali	64-8/6 612.6.1b)		*	Positivo
16		Prove di polarità	64-8/6 612.7		*	Positivo
17		Prove di funzionamento	64-8/6 612.9		*	Positivo
18		Misura della resistenza di terra	64-8/6 612.6.2		*	Vedi note

Il dichiarante

Data 02/05/2016

Titolare/legale rappr: DICHIARANTE DIMOSTRATIVO Committente: IMMOBILIARE SOLEMARE

Flash 99 [001248]